

PRUNAY

PRUNAY  
ZI MONT DE SILLERY 51360 PRUN,  
03.26.08.76.25

|                                                  |  |                           |  |                                                             |  |                        |  |                                 |  |
|--------------------------------------------------|--|---------------------------|--|-------------------------------------------------------------|--|------------------------|--|---------------------------------|--|
| Bon No:<br>008807253                             |  | 1ere Gachée: 06:52 (1)    |  | Date: 15/10/2025                                            |  | 061025075753           |  | Zone: TRANSPORT TOI             |  |
|                                                  |  | Quantité: 7.50 m3         |  | référence commande(2): 03 26 87 72 20                       |  |                        |  |                                 |  |
| client:<br>410353                                |  | EUROVIA REIMS             |  | EUROVIA CHAMPAGNE ARDENNE<br>ZI LA POMPELLE BP 107<br>Reims |  |                        |  | Véhicule:<br>M92 8x4 ROUXEL DEN |  |
| chantier:<br>103534                              |  | SECHAULT                  |  | route d6<br>06.59.91.22.77<br>08250 Séchault                |  |                        |  | M92 ROUXEL DENAU                |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue réelle              |  | DECHARGEMENT<br>debut fin |  | DEPART<br>chantier                                          |  | RETOUR<br>centrale     |  | ATTENTE                         |  |
| 08:00                                            |  |                           |  |                                                             |  | température:           |  | vitesse du vent:                |  |
|                                                  |  |                           |  |                                                             |  | validité:              |  |                                 |  |
| code Béton                                       |  | désignation(6)(8)         |  | certification                                               |  | classe d'exposition(3) |  | Classe Chlorure                 |  |
| PJEXT1A330                                       |  | EXTRUDE                   |  |                                                             |  | XF2                    |  | CL 0,40                         |  |
|                                                  |  |                           |  |                                                             |  |                        |  | consistance(7) Dmax             |  |
|                                                  |  |                           |  |                                                             |  |                        |  | S1 20                           |  |
| ciment(type et classe)                           |  |                           |  | Additions(type)                                             |  | dosage(C+Ka)(5)        |  | Résistance caractéristique(4)   |  |
| CEM2 A-S 42.5 N CE PM NFCEM2 A-S 42.5 N          |  |                           |  |                                                             |  | 0                      |  | C30/37                          |  |
| appellation commerciale EXTRUDE Dm20 S1 CEM2 330 |  |                           |  |                                                             |  |                        |  |                                 |  |
| Propriétés particulières spécifiées              |  |                           |  |                                                             |  |                        |  |                                 |  |
| SERVICES                                         |  |                           |  | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)                         |  |                        |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE          |  |
| CONTRIB ENVIRON<br>HAUSSE ENERGIE                |  |                           |  | EA ISOSPHERE 5140<br>PRE 5480/4700                          |  |                        |  | NOM:                            |  |
|                                                  |  |                           |  |                                                             |  |                        |  | signature du client:            |  |
| ajout d'ingrédients sur chantier(9):             |  |                           |  |                                                             |  |                        |  |                                 |  |
| type et quantité:                                |  |                           |  | signature:                                                  |  |                        |  |                                 |  |
| demandeur:                                       |  |                           |  |                                                             |  |                        |  |                                 |  |

(1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cylindres.

(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206-1

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206-1