

Bon No: 003304946		1ere Gachée: 13:11 (1) Quantité: 8.00 m3		Date: 21/10/2025 reap171025144904 référence commande(2): 03 29 87 60 70		Zone: TRANSPORT TOI	
client: 410226 chantier: 022612		BERTHOLD S.A. Dun-sur-Meuse		114 RUE DU RATTENTOUT CS 50026 55320 rue saint-sébastien 07.68.19.96.64 55110 Dun-sur-Meuse		Véhicule: M18 8x4 THIERRY THIERRY THIERRY	
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier		RETOUR centrale	
13:55				ATTENTE 00:00		température: vitesse du vent: validité:	
code Béton NJB163A200		désignation(6)(8) BPS		certification		classe d'exposition(3) X0	
						Classe Chlorure CL 1,0	
						consistance(7) S3	
						Dmax 20	
ciment(type et classe) CEM2 A-S 42.5 N CE PM NFCEM2 A-S 42.5 N				Additions(type) 0		dosage(C+Ka)(5) 0	
						Résistance caractéristique(4) C16/20	
appellation commerciale C16/20 X0 S3 Dm20 CEM2 200							
Propriétés particulières spécifiées							
SERVICES				ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)		LIVRAISON RECEPTIONNEE	
M3 PUMI CONTRIB ENVIRON HAUSSE ENERGIE REP				PRE 5480/4700		NOM: signature du client:	
ajout d'ingrédients sur chantier(9): type et quantité: demandeur:							
signature:							

(1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
(4) contrôle de la résistance sur cylindres.
(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
(7) ou rapport E/C suivant la spécification.
(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206-1
(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206-1