


Bon No: 001000383	1ere Gachée: 16:25 (1) Quantité: 4.40 m3	Date: 01/04/2026 référence commande(2):	JD2603303045	Zone: SOUS CENTRALI		
client: 1011 chantier: 94	PUECHOULTRES SAS BLOCS DEPOT		196 rue d'Austerlitz 12160 BARAQUEVILLE	Véhicule: 8X4M3 8X4 MAN TGS 430 RC ROUSSEAU CHR		
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle	DECHARGEMENT debut fin	DEPART chantier	RETOUR centrale	ATTENTE 00:00	température: vitesse du vent: validité:	CONSEILS DE SECURITE: XI:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures 
code Béton AUT PLA	désignation(6)(8) B	certification	classe d'exposition(3) XF1	Classe Chlorure CL 0.40	consistance(7) Fluide	Dmax 22
ciment(type et classe) FILLER		Additions(type)	dosage(C+Ka)(5) 0	Résistance caractéristique(4) C 25/30		
appellation commerciale BAP C25/30 XF1 SF1 D22 CL0.4						
Propriétés particulières spécifiées						
SERVICES		ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)			LIVRAISON RECEPTIONNEE	
					NOM: signature du client:	
ajout d'ingrédients sur chantier(9): type et quantité: demandeur:			signature:			

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cylindres.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN