

Bon No: 001000930		1ere Gachée: 09:18 (1) Quantité: 0.30 m3		Date: 25/06/2026 référence commande(2):		OP2606253274		Zone: SOUS CENTRALI	
client: 0077		ANDRIEU CONSTRUCTION		12, RUE BARTHELEMY THIMON PA DE MALAN 12510 OLEMPES		Véhicule: SC		SOUS CENTRALE	
chantier: 2		SOUS CENTRALE				J		JUSTINE	
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier		RETOUR centrale		ATTENTE	
09:47		12:30		12:30		00:00		température: vitesse du vent: validité:	
code Béton 74 14		désignation(6)(8) B		certification		classe d'exposition(3) XF1		Classe Chlorure CL 0.40	
consistance(7) S3		Dmax 14		ciment(type et classe) CEM I 42,5 R		Additions(type) 0		dosage(C+Ka)(5) 0	
Résistance caractéristique(4) C 25/30		appellation commerciale C 25/30 XF1 S3 D 14 CL 0.4		Propriétés particulières spécifiées					
SERVICES		ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)		LIVRAISON RECEPTIONNEE					
						NOM: ANDRIEU CONSTRUCTION		signature du client:	
ajout d'ingrédients sur chantier(9): type et quantité: demandeur:				signature:					

(1) Sauf dispositions particulières,le béton doit être mis en oeuvre,au plus tard,2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression,non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cylindres.

(5) Dosage minimal en liant équivalent,si spécifié par le client pour les BPS;dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN:Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201;BCPE:Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN