

Bon No: 001001172	1ere Gachée: 09:59 (1) Quantité: 1.60 m3	Date: 31/07/2026 référence commande(2):	JD2607023288	Zone: SOUS CENTRALI	
client: 8329 chantier: 1	SCI AGS ZA LAVERNHE BEAUREGARD 12160 MANHAC SOUS CENTRALE			Véhicule: SC SOUS CENTRALE BT TOURNES B	
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle 08:25				DECHARGEMENT debut fin 10:04	
DEPART chantier 10:04				RETOUR centrale 10:04	
ATTENTE 00:00				température: vitesse du vent: validité:	
code Béton 18		désignation(6)(8) 0		certification	
classe d'exposition(3) 00		Classe Chlorure CL 0.40		consistance(7) Ferme	
Dmax 14		ciment(type et classe) CEM I 42,5 R		Additions(type) 0	
dosage(C+Ka)(5) 0		Résistance caractéristique(4) C 40/50			
appellation commerciale BETON BORDURE DOSE 300 SR HCA					
Propriétés particulières spécifiées					
SERVICES		ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)		LIVRAISON RECEPTIONNEE	
				NOM: SCI AGS signature du client: 	
ajout d'ingrédients sur chantier(9): type et quantité: demandeur:		signature:			

(1) Sauf dispositions particulières,le béton doit être mis en oeuvre,au plus tard,2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression,non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cylindres.

(5) Dosage minimal en liant équivalent,si spécifié par le client pour les BPS;dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN:Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201;BCPE:Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN