

Bon No: 001001210		1ere Gachée: 05:58 (1) Quantité: 8.00 m3		Date: 05/08/2026 JD2607293365 référence commande(2):		Zone: ZONE 2 Véhicule: 8X4M3 8X4 MAN TGS 430	
client: 00431 chantier: 52		AGRI RECOLTES 32 ROUTE DE LA BESSAREDE 12240 COLOMBIES BLANC CUSSAN				RC ROUSSEAU CHR	
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier		RETOUR centrale	
ATTENTE 06:37		00:00		température: vitesse du vent: validité:		CONSEILS DE SECURITE: XI:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
code Béton 49 20 RET		désignation(6)(8) 0		certification XA2		classe d'exposition(3) CL 0.40	
Classe Chlorure S3		consistance(7) 22		ciment(type et classe) CEM I 42,5 SR		Additions(type) 0	
dosage(C+Ka)(5) C 35/45		Résistance caractéristique(4) C 35/45		appellation commerciale BETON C35/45 XA2 S3 D22 CL0.4			
Propriétés particulières spécifiées 1							
SERVICES				ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)		LIVRAISON RECEPTIONNEE	
RETARDATEUR						NOM: signature du client:	
ajout d'ingrédients sur chantier(9): type et quantité: demandeur:				signature:			

(1) Sauf dispositions particulières,le béton doit être mis en oeuvre,au plus tard,2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression,non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cylindres.

(5) Dosage minimal en liant équivalent,si spécifié par le client pour les BPS;dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN:Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201;BCPE:Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN