

| | | | | |
|---|---|---|----------------------------------|--|
| Bon No: 001255698 | 1ere Gachée: 08:36 (1) Quantité: 1.00 m3 | Date: 26/03/2026 référence commande(2): 0327928899 | Zone: SOUS CENTRALI | |
| client: 8816 chantier: 8816014 | TERENVI AVENIR JARDIN PETITE FORET | 202 RUE GENERAL DELESTRAINT 59580 Aniche | Véhicule: TERENVI 01 | TERENVI ddddddddd |
| ARRIVEE CHANTIER convenue réelle | DECHARGEMENT debut fin | DEPART chantier | RETOUR centrale | ATTENTE 00:00 |
| 08:35 | | | | température: TEMPERATURE : 24 vitesse du vent: validité: |
| code Béton 7 | désignation(6)(8) BETON S.A.B.M | certification | classe d'exposition(3) XO | Classe Chlorure consistance(7) S 1 Dmax 0/20 |
| ciment(type et classe) CEM III/A42.5 N CE CP1 NF | Additions(type) | dosage(C+Ka)(5) 0 | Résistance caractéristique(4) | |
| appellation commerciale C 25/30 6/20 | | | | |
| Propriétés particulières spécifiées | | | | |
| SERVICES | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage) | | LIVRAISON RECEPTIONNEE | |
| CONTRIB ENVIRONNEMENTALE CONTRIB CARBONNE | | | NOM: signature du client: | |
| ajout d'ingrédients sur chantier(9): type et quantité: demandeur: | | signature: | | |

(1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en œuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe XO ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cylindres.

(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN