

Bon No: 001256191	1ere Gachée: 11:16 (1) Date: 09/04/2026		Zone: SOUS CENTRALI	
	Quantité: 0.80 m3 référence commande(2):		Véhicule: FRERES MONTI FRERES MONTIE	
client: 1112	FRERES MONTIER SARL		230 RUE JEAN JAURES	
chantier: 1112018	BEUVRAGES		59970 Fresnes-sur-Escaut	
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle	DECHARGEMENT debut fin	DEPART chantier	RETOUR centrale	ATTENTE
11:15				00:00
température: TEMPERATURE : 20			vitesse du vent: validité:	
code Béton			désignation(6)(8)	certification
9			BETON S.A.B.M	XO
ciment(type et classe)			Additions(type)	dosage(C+Ka)(5)
CEM III/A42.5 N CE CP1 NF				0
appellation commerciale C 16/20 6/20 VRD			Résistance caractéristique(4)	
Propriétés particulières spécifiées				
SERVICES		ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)		LIVRAISON RECEPTIONNEE
CONTRIB ENVIRONNEMENTALE CONTRIB CARBONNE REP				NOM:  signature du client:
ajout d'ingrédients sur chantier(9): type et quantité: demandeur:		signature:		

(1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe XO ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cylindres.

(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN