

Bon No: 001258776		1ere Gachée: 09:41 (1) Date: 19/06/2026				Zone: SOUS CENTRALI	
		Quantité: 0.50 m3 référence commande(2): 0327928899				Véhicule: TERENVI TERENVI	
client: 8816 chantier: 8816014		TERENVI AVENIR JARDIN 202 RUE GENERAL DELESTRAINT 59580 Aniche				01 dddddddddd	
		PETITE FORET				CONSEILS DE SECURITE:	
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier		RETOUR centrale	
09:40				ATTENTE 00:00		température: TEMPERATURE : 4 vitesse du vent: validité:	
code Béton 37		désignation(6)(8) BETON S.A.B.M		certification XD 2		Classe Chlorure S 1	
consistance(7) Dmax 0/8		ciment(type et classe) CEM III/A42.5 N CE CP1 NF		Additions(type) dosage(C+Ka)(5) 0		Résistance caractéristique(4)	
appellation commerciale C 20/25 2/6							
Propriétés particulières spécifiées							
SERVICES				ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)		LIVRAISON RECEPTIONNEE	
CONTRIB ENVIRONNEMENTALE CONTRIB CARBONNE						NOM: signature du client:	
ajout d'ingrédients sur chantier(9): type et quantité: demandeur:							
signature:							

(1) Sauf dispositions particulières,le béton doit être mis en oeuvre,au plus tard,2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression,non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cylindres.

(5) Dosage minimal en liant équivalent,si spécifié par le client pour les BPS;dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN:Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201;BCPE:Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN