

|                                                                         |  |                           |  |                                     |  |                               |  |                                      |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| Bon No:<br>001259755                                                    |  | 1ere Gachée: 08:04 (1)    |  | Date: 21/07/2026                    |  | bas2607215065                 |  | Zone: SOUS CENTRALI                  |  |
|                                                                         |  | Quantité: 1.00 m3         |  | référence commande(2):              |  |                               |  | Véhicule:<br>107 LUI - MEME          |  |
| client:<br>2040                                                         |  | NK CARRELAGE              |  | 50 RUE DES CHORETTES                |  |                               |  | CLIENT CLIENT                        |  |
| chantier:<br>2040002                                                    |  | ONNAING                   |  | 59970 ODOMEZ                        |  |                               |  |                                      |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue réelle                                     |  | DECHARGEMENT<br>debut fin |  | DEPART<br>chantier                  |  | RETOUR<br>centrale            |  | ATTENTE                              |  |
| 08:02                                                                   |  |                           |  | 00:00                               |  | température: TEMPERATURE : 2  |  | vitesse du vent:<br>validité:        |  |
| code Béton                                                              |  | désignation(6)(8)         |  | certification                       |  | classe d'exposition(3)        |  | Classe Chlorure                      |  |
| 61                                                                      |  | MORTIER S.A.B.M           |  |                                     |  | XO                            |  | consistance(7) Dmax                  |  |
|                                                                         |  |                           |  |                                     |  | S 1                           |  | 004                                  |  |
| ciment(type et classe)                                                  |  | Additions(type)           |  | dosage(C+Ka)(5)                     |  | Résistance caractéristique(4) |  |                                      |  |
| CEM III/A42.5 N CE CP1 NF                                               |  |                           |  | 0                                   |  |                               |  |                                      |  |
| appellation commerciale M 300                                           |  |                           |  |                                     |  |                               |  |                                      |  |
| Propriétés particulières spécifiées                                     |  |                           |  |                                     |  |                               |  |                                      |  |
| SERVICES                                                                |  |                           |  | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage) |  |                               |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE               |  |
| CONTRIB ENVIRONNEMENTALE<br>CONTRIB CARBONNE<br>REP                     |  |                           |  |                                     |  |                               |  | NOM:<br><br><br>signature du client: |  |
| ajout d'ingrédients sur chantier(9):<br>type et quantité:<br>demandeur: |  |                           |  |                                     |  |                               |  |                                      |  |
| signature:                                                              |  |                           |  |                                     |  |                               |  |                                      |  |

(1) Sauf dispositions particulières,le béton doit être mis en oeuvre,au plus tard,2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe XO ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression,non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cylindres.

(5) Dosage minimal en liant équivalent,si spécifié par le client pour les BPS;dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN:Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201;BCPE:Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN