



# SOPRAGGLO

## NOUVION

1 RUE MOULIN LAMIRE  
80860 NOUVION  
06 07 86 24 58

|                                                          |  |                                     |  |                        |  |                                                                                                                                                          |  |                      |  |
|----------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|--|
| Bon No : 003301554                                       |  | 1ere Gachée : 07:37 (1)             |  | Date : 03/07/2026      |  | bpe2606302347                                                                                                                                            |  | Zone : ZONE 03       |  |
| Quantité : 7.00 m3                                       |  | Réf. commande(2) :                  |  | Chantier : NIBAS NIBAS |  | Véhicule : EK015AZ                                                                                                                                       |  | SOP05                |  |
| Client : COMPTANT COMPTANT                               |  | 12 ROUTE D ABBEVILLE                |  | MR LECONTE MATHIEU     |  | Chauffeur : HERVE                                                                                                                                        |  | HUE                  |  |
| ARRIVEE CHANTIER                                         |  | DECHARGEMENT                        |  | DEPART                 |  | RETOUR                                                                                                                                                   |  | ATTENTE              |  |
| convenue réelle                                          |  | debut fin                           |  | chantier               |  | centrale                                                                                                                                                 |  | 00:00                |  |
| 08:30                                                    |  |                                     |  |                        |  |                                                                                                                                                          |  |                      |  |
| Quantite Origine : 7.00 m3                               |  | Quantite Restante : 0.00 m3         |  | Livree Reelle : 7.00   |  | CONSEILS DE SECURITE:                                                                                                                                    |  | XI:irritant          |  |
|                                                          |  |                                     |  |                        |  | en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures |  |                      |  |
| Code Formule                                             |  | Désignation(6)(8)                   |  | Certification          |  | Classe d'exposition(3)                                                                                                                                   |  | Classe chlorure      |  |
| 823                                                      |  | BPS NF EN 206 A2/CN                 |  |                        |  | XF1, XC3, XC4, XD1 (                                                                                                                                     |  | 0.40 %               |  |
| Ciment(type et classe)                                   |  | Additions(type)                     |  | Dosage(C+Ka)(5)        |  | Résistance caractéristique(4)                                                                                                                            |  | Dmax                 |  |
| CEMII/A -LL 42.5R CE CP2NF                               |  |                                     |  | 348                    |  | C 25/30                                                                                                                                                  |  | 12.5                 |  |
| Appellation commerciale : BPS C25/30 XF1(F) D12 S3 II 42 |  | Carac. complementaire :             |  | TEMPERATURE : 4°C      |  |                                                                                                                                                          |  |                      |  |
| Propriétés spécifiées :                                  |  |                                     |  |                        |  |                                                                                                                                                          |  |                      |  |
| SERVICES                                                 |  | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage) |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE |  |                                                                                                                                                          |  |                      |  |
| TAPIS 7 M3                                               |  | PRE 510                             |  | 0.7 %                  |  | Nom:                                                                                                                                                     |  | Signature du client: |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):                     |  | Type et quantité:                   |  | Signature:             |  |                                                                                                                                                          |  |                      |  |
| Demandeur:                                               |  |                                     |  |                        |  |                                                                                                                                                          |  |                      |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non