



# SOPRAGGLO

## NOUVION

1 RUE MOULIN LAMIRE  
80860 NOUVION  
06 07 86 24 58

|                                                                         |  |                                                                                   |  |                                       |  |                                                                                                                                                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bon No : 003301754                                                      |  | 1ere Gachée : 07:45 (1)                                                           |  | Date : 27/07/2026 bpe2607222457       |  | Zone : ZONE 02                                                                                                                                           |  |
| Quantité : 3.50 m3                                                      |  | Réf. commande(2) :                                                                |  | Véhicule : EK015AZ                    |  | SOP05                                                                                                                                                    |  |
| Client : COMPTANT COMPTANT                                              |  | Chantier : DOMINOIS DOMINOIS                                                      |  | Chauffeur : HERVE                     |  | HUE                                                                                                                                                      |  |
|                                                                         |  | 9 CHEMIN DE DOURIEZ<br>0762453723<br>80120 DOMINOIS                               |  | Transport :                           |  | CONSEILS DE SECURITE:                                                                                                                                    |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue réelle                                     |  | DECHARGEMENT<br>debut fin                                                         |  | DEPART<br>chantier                    |  | RETOUR<br>centrale                                                                                                                                       |  |
| ATTENTE<br>08:30                                                        |  | Quantite Origine : 3.50 m3<br>Quantite Restante : 0.00 m3<br>Livree Reelle : 3.50 |  | Xl:irritant                           |  | en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures |  |
| Code Formule<br>823S4                                                   |  | Désignation(6)(8)<br>BPS NF EN 206 A2/CN                                          |  | Certification<br>XF1, XC3, XC4, XD1 ( |  | Classe d'exposition(3)<br>0.40 %                                                                                                                         |  |
| Ciment(type et classe)<br>CEMII/A -LL 42.5R CE CP2NF                    |  | Additions(type)<br>308                                                            |  | Dosage(C+Ka)(5)<br>C 25/30            |  | Résistance caractéristique(4)                                                                                                                            |  |
| Appellation commerciale : BPS C25/30 XF1(F) D12 S4 II 42                |  | Carac. complementaire :                                                           |  | TEMPERATURE : 23°C                    |  | Propriétés spécifiées :                                                                                                                                  |  |
| SERVICES                                                                |  | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)                                               |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE                |  |                                                                                                                                                          |  |
|                                                                         |  | SPHRE 3000 0.7 %                                                                  |  | Nom:                                  |  | Signature du client:                                                                                                                                     |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):<br>Type et quantité:<br>Demandeur: |  | Signature:                                                                        |  |                                       |  |                                                                                                                                                          |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non