



SYNEOS

BÉTON

18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
beton@syneos.eu - www.syneos.eu

ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z

Bon No : 002179007		1ere Gachée : 14:54 (1)		Date : 08/09/2026		PARA080926105105		Zone : ZONE A																	
Client : C9291004		CBN-DELEGATION PERREUX/MA		Chantier : PERREUX		LE PERREUX SUR MANE		Véhicule : 455																	
35 RUE DELIX CHOBERT				117 RUE DE LA PAIX				ECO TRANS-CL-455-VV																	
95500				94170 Le Perreux-sur-Marne				Chauffeur : MUSTAPHA																	
								MUSTAPHA																	
								Centrale : GOURNAY 02																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ARRIVEE CHANTIER réelle</th> <th>DECHARGEMENT debut fin</th> <th>DEPART chantier</th> <th>RETOUR centrale</th> <th>ATTENTE</th> <th>Quantite Origine : 13.50 m3</th> <th>Quantite Restante : 7.00 m3</th> <th>Livree Reelle : 6.50</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15:39</td> <td>15:57 16:31</td> <td>16:31</td> <td>16:59</td> <td>00:18</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								ARRIVEE CHANTIER réelle	DECHARGEMENT debut fin	DEPART chantier	RETOUR centrale	ATTENTE	Quantite Origine : 13.50 m3	Quantite Restante : 7.00 m3	Livree Reelle : 6.50	15:39	15:57 16:31	16:31	16:59	00:18				CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
ARRIVEE CHANTIER réelle	DECHARGEMENT debut fin	DEPART chantier	RETOUR centrale	ATTENTE	Quantite Origine : 13.50 m3	Quantite Restante : 7.00 m3	Livree Reelle : 6.50																		
15:39	15:57 16:31	16:31	16:59	00:18																					
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)		Classe chlorure																	
1C25JXF1S3D22		BPS		NF		XF1		CL 0,40																	
Ciment(type et classe)		Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)		Résistance caractéristique(4)		Dmax																	
CEM II/C-M(S-L) 42.5				0		C25/30		22.4																	
Appellation commerciale : BPS NF EN 206+A2/CN XF1 C25/30 CEM II/C 42.5						Température :																			
Mode de livraison :						N° Grue :																			
						Retour béton																			
SERVICES				ADJUVANTS				LIVRAISON RECEPTIONNEE																	
CONTRIBUTION CARBONE 6.5 METRE CUBE				TECHNO 348				Nom: CBN-DELEGATION PERREUX/MA																	
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE 6.5 METRE CUBE								Signature du client:																	
RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR 6.5 METRE CUBE																									
RETOUR BETON 1 FORFAIT																									
CONTRIBUTION ENERGETIQUE 6.5 METRE CUBE																									
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):																									
Type et quantité:																									
Demandeur:																									

(1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cubes.

(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non