


**SYNEOS**  
**BÉTON**

 18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne  
 Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97  
 beton@syneos.eu - www.syneos.eu

 ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €  
 SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z


|                                                                 |                   |                         |                        |                                 |                               |                                  |                              |                       |      |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------|------|
| Bon No : 001419961                                              |                   | 1ere Gachée : 15:01 (1) |                        | Date : 18/09/2026               |                               | NUNO2609186912                   |                              | Zone : ZONE A         |      |
| Quantité : 6.50                                                 |                   | m3                      |                        | Réf. commande(2) :              |                               |                                  |                              | Véhicule : 434        |      |
| Client : C9297004                                               |                   | RH CONSTRUCTION         |                        | Chantier : SAINT THIBAU         |                               |                                  |                              | Chauffeur : ALASSANE  |      |
| 8 ALLEE DES PALOMBES                                            |                   |                         |                        | SAINT THIBAUT DES VIGNES        |                               |                                  |                              | ALASSANE              |      |
| 77185 Lognes                                                    |                   |                         |                        | 3 RUE DES PIERRES               |                               |                                  |                              | Centrale : GOURNAY 01 |      |
|                                                                 |                   |                         |                        | 77400 Saint-Thibault-des-Vignes |                               |                                  |                              | CONSEILS DE SECURITE  |      |
| ARRIVEE CHANTIER                                                | DECHARGEMENT      | DEPART                  | RETOUR                 | ATTENTE                         | Quantite Origine : 16.00 m3   |                                  | en aucun cas nos produits    |                       | <br> |
| réelle                                                          | debut fin         | chantier                | centrale               | 00:00                           | Quantite Restante : 0.00 m3   |                                  | ne doivent être ingurgités   |                       |      |
|                                                                 |                   |                         |                        |                                 | Livree Reelle : 6.50          |                                  | ou entrer en contact avec la |                       |      |
|                                                                 |                   |                         |                        |                                 |                               |                                  | peau au risque de provoquer  |                       |      |
|                                                                 |                   |                         |                        |                                 |                               |                                  | des allergies des rougeurs   |                       |      |
|                                                                 |                   |                         |                        |                                 |                               |                                  | ou des brulures              |                       |      |
| Code Formule                                                    | Désignation(6)(8) | Certification           | Classe d'exposition(3) | Classe chlorure                 | Consistance(7)                | Dmax                             |                              |                       |      |
| 1C25JXC1S3D22                                                   | BPS               | NF                      | XC1                    | CL 0,40                         | S3                            | 22.4                             |                              |                       |      |
| Ciment(type et classe)                                          |                   |                         | Additions(type)        | Dosage(C+Ka)(5)                 | Résistance caractéristique(4) |                                  |                              |                       |      |
| CEM II/C-M(S-L) 42.5                                            |                   |                         |                        | 0                               | C25/30                        |                                  |                              |                       |      |
| Appellation commerciale : BPS NF EN 206+A2/CN XC1 C25/30 CEM II |                   |                         |                        | Température :                   |                               |                                  |                              |                       |      |
| Mode de livraison :                                             |                   |                         |                        | N° Grue :                       |                               |                                  |                              |                       |      |
|                                                                 |                   |                         |                        | Retour béton                    |                               |                                  |                              |                       |      |
| SERVICES                                                        |                   |                         | ADJUVANTS              |                                 |                               | LIVRAISON RECEPTIONNEE           |                              |                       |      |
| CONTRIBUTION CARBONE                                            |                   |                         | 6.5 METRE CUBE         |                                 |                               | Nom:<br><br>Signature du client: |                              |                       |      |
| CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE                                   |                   |                         | 6.5 METRE CUBE         |                                 |                               |                                  |                              |                       |      |
| RESPONSABILITE ELARGIE DU                                       |                   |                         | 6.5 METRE CUBE         |                                 |                               |                                  |                              |                       |      |
| PRODUCTEUR                                                      |                   |                         | 6.5 METRE CUBE         |                                 |                               |                                  |                              |                       |      |
| CONTRIBUTION ENERGETIQUE                                        |                   |                         | 6.5 METRE CUBE         |                                 |                               |                                  |                              |                       |      |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):                            |                   |                         |                        |                                 |                               |                                  |                              |                       |      |
| Type et quantité:                                               |                   |                         |                        |                                 |                               |                                  |                              |                       |      |
| Demandeur:                                                      |                   |                         |                        |                                 |                               |                                  |                              |                       |      |

(1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cubes.

(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non