


SYNEOS
BÉTON

 18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
 Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
 beton@syneos.eu - www.syneos.eu

 ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
 SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z


Bon No : 002179180		1ere Gachée : 11:15 (1)		Date : 21/09/2026 PAUL2609216749		Zone : ZONE A													
Quantité : 7.00 m3				Réf. commande(2) : 574		Véhicule : 875 LTM-FW-875-XC													
Client : C9221140 DEMOTERRE 12 RUE LEON FOUCAULT 77290 Mitry-Mory				Chantier : NOIG1 NOISY LE GRAND 15 rue des ormes 93160 Noisy-le-Grand		Chauffeur : LUIS LUIS Centrale : GOURNAY 02													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ARRIVEE CHANTIER</th> <th>DECHARGEMENT</th> <th>DEPART</th> <th>RETOUR</th> </tr> <tr> <th>réelle</th> <th>debut</th> <th>fin</th> <th>chantier</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>centrale</td> </tr> </tbody> </table>				ARRIVEE CHANTIER	DECHARGEMENT	DEPART	RETOUR	réelle	debut	fin	chantier				centrale	Quantite Origine : 7.00 m3 Quantite Restante : 0.00 m3 Livree Reelle : 7.00		CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
ARRIVEE CHANTIER	DECHARGEMENT	DEPART	RETOUR																
réelle	debut	fin	chantier																
			centrale																
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)													
3F350PROJD10		PROJETE				CL 0,65													
Ciment(type et classe) CEM III/A 42.5 N LH				Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)													
						0													
Appellation commerciale : PROJETE SEC 350 D10 CEM III/A CEM III/A 42.5 N LH PM-ES						Température :													
Mode de livraison :						N° Grue :													
						Retour béton													
SERVICES				ADJUVANTS		LIVRAISON RECEPTIONNEE													
CONTRIBUTION CARBONE 7.00 METRE CUBE						Nom: Signature du client:													
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE 7.00 METRE CUBE																			
RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR 7.00 METRE CUBE																			
CONTRIBUTION ENERGETIQUE 7.00 METRE CUBE																			
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:																			

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non