


SYNEOS
BÉTON

 18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
 Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
 beton@syneos.eu - www.syneos.eu

 ILE DE FRANCE BÉTON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
 SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z


Bon No : 002179228		1ere Gachée : 12:45 (1)		Date : 24/09/2026 nuno2609246757		Zone : ZONE A									
Quantité : 7.00 m3				Réf. commande(2) : 574		Véhicule : 617 AB MASS-CG-617-WA									
Client : C9221140 DEMOTERRE 12 RUE LEON FOUCAULT 77290 Mitry-Mory				Chantier : NOIG1 NOISY LE GRAND 15 rue des ormes 93160 Noisy-le-Grand		Chauffeur : ABOU ABOU Centrale : GOURNAY 02									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ARRIVEE CHANTIER réelle</th> <th>DECHARGEMENT debut fin</th> <th>DEPART chantier</th> <th>RETOUR centrale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13:16</td> <td>13:35 13:57</td> <td>13:57</td> <td>14:12</td> </tr> </tbody> </table>				ARRIVEE CHANTIER réelle	DECHARGEMENT debut fin	DEPART chantier	RETOUR centrale	13:16	13:35 13:57	13:57	14:12	Quantite Origine : 7.00 m3 Quantite Restante : 0.00 m3 Livree Reelle : 7.00		CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
ARRIVEE CHANTIER réelle	DECHARGEMENT debut fin	DEPART chantier	RETOUR centrale												
13:16	13:35 13:57	13:57	14:12												
Code Formule 3F350PROJD10		Désignation(6)(8) PROJETE		Certification		Classe d'exposition(3) CL 0,65 Consistance(7) 10									
Ciment(type et classe) CEM III/A 42.5 N LH				Additions(type) 0		Dosage(C+Ka)(5) Résistance caractéristique(4)									
Appellation commerciale : PROJETE SEC 350 D10 CEM III/A CEM III/A 42.5 N LH PM-ES						Température :									
Mode de livraison :						N° Grue : Retour béton									
SERVICES				ADJUVANTS		LIVRAISON RECEPTIONNEE									
CONTRIBUTION CARBONE 7.00 METRE CUBE CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE 7.00 METRE CUBE RESPONSABILITE ELARGIE DU 7.00 METRE CUBE PRODUCTEUR 7.00 METRE CUBE CONTRIBUTION ENERGETIQUE 7.00 METRE CUBE						Nom: DEMOTERRE Signature du client: 									
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:															

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non