


SYNEOS
BÉTON

 18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
 Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
 beton@syneos.eu - www.syneos.eu

 ILE DE FRANCE BÉTON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
 SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z


Bon No : 001420108		1ere Gachée : 09:37 (1)		Date : 25/09/2026		MAHE240926103239		Zone : ZONE A									
Quantité : 8.00 m3				Réf. commande(2) :				Véhicule : 617 AB MASS-CG-617-WA									
Client : C9293430 UCB CONSTRUCTION 23 ALLEE DU CLOS DES CHARMES 77090 Collégien				Chantier : PERREUX LE PERREUX 63 AVENUE LEDRU ROLLIN BOUYGUES IMMOBILIER 94170 Le Perreux-sur-Marne				Chauffeur : ABOU ABOU Centrale : GOURNAY 01									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ARRIVEE CHANTIER réelle</th> <th>DECHARGEMENT debut fin</th> <th>DEPART chantier</th> <th>RETOUR centrale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10:24</td> <td>10:28 10:55</td> <td>10:55</td> <td>11:14</td> </tr> </tbody> </table>				ARRIVEE CHANTIER réelle	DECHARGEMENT debut fin	DEPART chantier	RETOUR centrale	10:24	10:28 10:55	10:55	11:14	Quantite Origine : 72.00 m3 Quantite Restante : 64.00 m3 Livree Reelle : 8.00				CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
ARRIVEE CHANTIER réelle	DECHARGEMENT debut fin	DEPART chantier	RETOUR centrale														
10:24	10:28 10:55	10:55	11:14														
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)		Classe chlorure									
1C25JXF1S3D22		BPS		XF		XF1		CL 0,40									
Consistance(7)		Dmax		Ciment(type et classe)		Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)									
S3		22.4		CEM II/C-M(S-L) 42.5				0									
Résistance caractéristique(4)				Appellation commerciale : BPS NF EN 206+A2/CN XF1 C25/30 CEM II/C 42.5		Température :		N° Grupe :									
C25/30				Mode de livraison :		Retour béton											
SERVICES				ADJUVANTS				LIVRAISON RECEPTIONNEE									
CONTRIBUTION CARBONE 8.00 METRE CUBE				TECHNO 348				Nom: UCB CONSTRUCTION									
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE 8.00 METRE CUBE								Signature du client:									
RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR 8.00 METRE CUBE																	
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):																	
Type et quantité: 60 L d'eau																	
Demandeur:																	

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non