



SYNEOS

BÉTON

18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
beton@syneos.eu - www.syneos.eu

ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
SIRET 538 554 502 00012 - APE 2363Z

Bon No : 003044582		1ere Gachée : 08:20 (1) Quantité : 0.50 m3		Date : 01/10/2026 reg2610016590		Zone : SOUS CENTRALE													
Client : C9258360 SYNEOS NEUILLY NOCEENNE 18 B PROMENADE MARX DORMO 93460 Gournay-sur-Marne				Chantier : SC SOUS CENTRALE SOUS CENTRALE		Véhicule : SC SOUS CENTRALE Chauffeur : SC SOUS CENTRAL Centrale : NEUILLY SUR MARN													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ARRIVEE CHANTIER</th> <th>DECHARGEMENT</th> <th>DEPART</th> <th>RETOUR</th> </tr> <tr> <th>réelle</th> <th>debut</th> <th>fin</th> <th>chantier</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>centrale</td> </tr> </tbody> </table>				ARRIVEE CHANTIER	DECHARGEMENT	DEPART	RETOUR	réelle	debut	fin	chantier				centrale	Quantite Origine : 0.50 m3 Quantite Restante : 0.00 m3 Livree Reelle : 0.50		CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
ARRIVEE CHANTIER	DECHARGEMENT	DEPART	RETOUR																
réelle	debut	fin	chantier																
			centrale																
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)													
6J250S1D10		BORDURE				Classe chlorure													
						Consistance(7)													
						S1													
						Dmax													
						10													
Ciment(type et classe) LIGEX FPL1				Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)													
						0													
Appellation commerciale : SOUS CENTRALE BETON A BORDU CEM II						Température :													
Mode de livraison :						N° Grue :													
						Retour béton													
SERVICES				ADJUVANTS		LIVRAISON RECEPTIONNEE													
CONTRIBUTION CARBONE 0.50 METRE CUBE						Nom: Signature du client:													
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE 0.50 METRE CUBE																			
RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR 0.50 METRE CUBE																			
CONTRIBUTION ENERGETIQUE 0.50 METRE CUBE																			
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:																			

(1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cubes.

(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non