

RECY

RECY  
20 VOIE CHANTERAINE 51520 REC  
03.26.70.11.08

|                                                              |  |                           |  |                                                             |  |                               |  |                        |  |
|--------------------------------------------------------------|--|---------------------------|--|-------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|--|------------------------|--|
| Bon No:<br>001121970                                         |  | 1ere Gachée: 08:28 (1)    |  | Date: 05/09/2025                                            |  | reap020925085328              |  | Zone: TRANSPORT TOI    |  |
| client:<br>410782                                            |  | Quantité: 8.00 m3         |  | référence commande(2): 06 66 72 09 45                       |  |                               |  | Véhicule:              |  |
| chantier:<br>078229                                          |  | GIOVANNI SAS              |  | ZAC DES ESCARNOTIERES<br>11 RUE HIPPOLYTE FONTAINE<br>51000 |  | M05                           |  | 8x4 BONARD             |  |
|                                                              |  | Courtisols                |  | rue Saint-Martin<br>51460 Courtisols                        |  | M05                           |  | BONARD YOHAN           |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue réelle                          |  | DECHARGEMENT<br>debut fin |  | DEPART<br>chantier                                          |  | RETOUR<br>centrale            |  | ATTENTE                |  |
| 09:13                                                        |  |                           |  | 00:00                                                       |  | température:                  |  | vitesse du vent:       |  |
|                                                              |  |                           |  |                                                             |  | validité:                     |  |                        |  |
| code Béton                                                   |  | désignation(6)(8)         |  | certification                                               |  | classe d'exposition(3)        |  | Classe<br>Chlorure     |  |
| PJCFC5D501                                                   |  | CHAPE FLUIDE CIMENT       |  |                                                             |  |                               |  | consistance(7)<br>SF2  |  |
|                                                              |  |                           |  |                                                             |  |                               |  | Dmax<br>5              |  |
| ciment(type et classe)                                       |  | Additions(type)           |  | dosage(C+Ka)(5)                                             |  | Résistance caractéristique(4) |  |                        |  |
| CEM2 A-S 42.5 N CE PM NFCEM2 A-S 42.5 N                      |  | FI                        |  | 0                                                           |  | C16/20                        |  |                        |  |
| appellation commerciale CHAPE CEMFLOOR HPC C16 F3            |  |                           |  |                                                             |  |                               |  |                        |  |
| Propriétés particulières spécifiées QB46 18 CF 103           |  |                           |  |                                                             |  |                               |  |                        |  |
| SERVICES                                                     |  |                           |  | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)                         |  |                               |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE |  |
| M3 POMPE MORTIER<br>CONTRIB ENVIRON<br>HAUSSE ENERGIE<br>REP |  |                           |  | ADCEM<br>SP CEMEXA<br>SPHRE ISOFLOW 956                     |  |                               |  | NOM:                   |  |
|                                                              |  |                           |  |                                                             |  |                               |  | signature du client:   |  |
| ajout d'ingrédients sur chantier(9):                         |  |                           |  |                                                             |  |                               |  |                        |  |
| type et quantité:                                            |  |                           |  |                                                             |  |                               |  |                        |  |
| demandeur:                                                   |  |                           |  |                                                             |  |                               |  |                        |  |
| signature:                                                   |  |                           |  |                                                             |  |                               |  |                        |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cylindres.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206-1
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206-1