

Bon No: 001000186	1ere Gachée: 13:51 (1) Quantité: 0.75 m3	Date: 10/03/2026 référence commande(2):	JD2602242940	Zone: SOUS CENTRALI			
client: 4308	SPIE CITYNETWORKS			TSA 86000	Véhicule: SC SOUS CENTRALE		
chantier: 2	SOUS CENTRALE			35093 RENNES Cédex 9	PR REMI		
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle				DECHARGEMENT debut fin	DEPART chantier	RETOUR centrale	ATTENTE 00:00
12:29				température: vitesse du vent: validité:			
code Béton 9	désignation(6)(8) 0	certification	classe d'exposition(3) 00	Classe Chlorure CL 0.40	consistance(7) Ferme	Dmax 14	
ciment(type et classe) CEM I 42,5 R			Additions(type)	dosage(C+Ka)(5) 0	Résistance caractéristique(4) C 20/25		
appellation commerciale BETON BORDURE DOSE 250 SC HCA							
Propriétés particulières spécifiées							
SERVICES				ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)		LIVRAISON RECEPTIONNEE	
						NOM: signature du client:	
ajout d'ingrédients sur chantier(9): type et quantité: demandeur:				signature:			

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cylindres.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN