

Bon No: 001000398	1ere Gachée: 14:13 (1) Quantité: 5.70 m3	Date: 02/04/2026 référence commande(2):	JD2603313051	Zone: ZONE 5	
client: 2675 chantier: 11	AT2P  TAYRAC	Z.A. de Camp Grand 12240 RIEUPEYROUX  12440 TAYRAC		Véhicule: 8X4M	8X4 MAN TGA 390
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle			DECHARGEMENT debut fin	DEPART chantier	RETOUR centrale
14:00			ATTENTE 00:00		température: vitesse du vent: validité:
code Béton AUT PLA	désignation(6)(8) B	certification	classe d'exposition(3) XF1	Classe Chlorure CL 0.40	consistance(7) Fluide
ciment(type et classe) FILLER		Additions(type)	dosage(C+Ka)(5) 0	Résistance caractéristique(4) C 25/30	
appellation commerciale BAP C25/30 XF1 SF1 D22 CL0.4					
Propriétés particulières spécifiées					
SERVICES			ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)		LIVRAISON RECEPTIONNEE
PRODUIT DE CURE 10 litres					NOM:  signature du client:
ajout d'ingrédients sur chantier(9): type et quantité: demandeur:			signature:		

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cylindres.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN