

Bon No: 001000405	1ere Gachée: 10:05 (1) Quantité: 6.00 m3	Date: 03/04/2026 référence commande(2):	JD2603303038	Zone: ZONE 5		
client: 6682 chantier: 24	ARM POOL & SPA SARL MARCILLAC		161 AVENUE DE MARENGO 12160 BARAQUEVILLE LE MALVIES 438 RUE DES BELLEVUE 12138 MARCILLAC	CP	8X4 CAMION POM	
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle				DECHARGEMENT debut fin	DEPART chantier	RETOUR centrale
10:00				ATTENTE 00:00		température: vitesse du vent: validité:
code Béton 74 14	désignation(6)(8) B	certification	classe d'exposition(3) XF1	Classe Chlorure CL 0.40	consistance(7) S3	Dmax 14
ciment(type et classe) CEM I 42,5 R			Additions(type) 0	dosage(C+Ka)(5)	Résistance caractéristique(4) C 25/30	
appellation commerciale C 25/30 XF1 S3 D 14 CL 0.4						
Propriétés particulières spécifiées						
SERVICES			ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)		LIVRAISON RECEPTIONNEE	
POMPE					NOM:  signature du client:	
ajout d'ingrédients sur chantier(9): type et quantité: demandeur:			signature:			

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cylindres.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN