

Bon No: 001001223		1ere Gachée: 11:12 (1) Quantité: 0.50 m3		Date: 05/08/2026 JD2608033379 référence commande(2):		Zone: SOUS CENTRALI					
client: 00652 chantier: 01		SLR BP 19 ZI DU CENTRE 12300 DECAZEVILLE SOUS CENTRALE				Véhicule: SC SOUS CENTRALE RC ROUSSEAU CHR					
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier		RETOUR centrale		ATTENTE 00:00		température: vitesse du vent: validité:	
10:14				13:30		13:30		00:00			
code Béton 9		désignation(6)(8) 0		certification		classe d'exposition(3) 00		Classe Chlorure CL 0.40		consistance(7) Ferme Dmax 14	
ciment(type et classe) CEM I 42,5 R				Additions(type)		dosage(C+Ka)(5) 0		Résistance caractéristique(4) C 20/25			
appellation commerciale BETON BORDURE DOSE 250 SC HCA											
Propriétés particulières spécifiées											
SERVICES				ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)				LIVRAISON RECEPTIONNEE			
								NOM: SLR signature du client:			
ajout d'ingrédients sur chantier(9): type et quantité: demandeur:											
signature:											

(1) Sauf dispositions particulières,le béton doit être mis en oeuvre,au plus tard,2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression,non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cylindres.

(5) Dosage minimal en liant équivalent,si spécifié par le client pour les BPS;dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN:Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201;BCPE:Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN