

Bon No: 001001248		1ere Gachée: 14:37 (1) Quantité: 0.75 m3		Date: 06/08/2026 référence commande(2): rp2608043383		Zone: SOUS CENTRALI	
client: 1011 chantier: 01		PUECHOULTRES SAS SOUS CENTRALE		196 rue d'Austerlitz 12160 BARAQUEVILLE DEPOT LOTO		Véhicule: SC SOUS CENTRALE IO ION IUGA	
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier		RETOUR centrale	
12:28		13:32		13:32		00:00	
						température: vitesse du vent: validité:	
code Béton 9		désignation(6)(8) 0		certification		classe d'exposition(3) 00	
						Classe Chlorure CL 0.40	
ciment(type et classe) CEM I 42,5 R				Additions(type)		dosage(C+Ka)(5) 0	
						Résistance caractéristique(4) C 20/25	
appellation commerciale BETON BORDURE DOSE 250 SC HCA							
Propriétés particulières spécifiées							
SERVICES				ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)		LIVRAISON RECEPTIONNEE	
						NOM: PUECHOULTRES SAS signature du client:	
ajout d'ingrédients sur chantier(9): type et quantité: demandeur:				signature:			

(1) Sauf dispositions particulières,le béton doit être mis en oeuvre,au plus tard,2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression,non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cylindres.

(5) Dosage minimal en liant équivalent,si spécifié par le client pour les BPS;dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN:Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201;BCPE:Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN