

Bon No: 001001331		1ere Gachée: 08:22 (1)		Date: 09/09/2026 JD2609013413		Zone: ZONE 4	
		Quantité: 8.00 m3		référence commande(2):		Véhicule: 8X4M 8X4 MAN TGA 390	
client: 3110		GAEC DE LA VALLEE DU LEZE Cabanes 12800 NAUCELLE				G GELLY	
chantier: 3						Le Mas Nau CABANES	
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier		RETOUR centrale	
ATTENTE 09:06				00:00		température: vitesse du vent: validité:	
code Béton 27 20		désignation(6)(8) 0		certification XF2		Classe Chlorure CL 0.40	
consistance(7) S3		Dmax 20		ciment(type et classe) CEM I 42,5 R		Additions(type) 0	
dosage(C+Ka)(5) 0		Résistance caractéristique(4) C 30/37		appellation commerciale BETON C30/37 XF2 S3 D20 CL0.4			
Propriétés particulières spécifiées 1							
SERVICES				ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)		LIVRAISON RECEPTIONNEE	
						NOM:	
						signature du client:	
ajout d'ingrédients sur chantier(9): type et quantité: demandeur:				signature:			

(1) Sauf dispositions particulières,le béton doit être mis en oeuvre,au plus tard,2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression,non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cylindres.

(5) Dosage minimal en liant équivalent,si spécifié par le client pour les BPS;dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN:Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201;BCPE:Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN