

Bon No: 001254794	1ere Gachée: 07:50 (1) Quantité: 0.25 m3	Date: 05/03/2026 référence commande(2): 0327514300 service	Zone: SOUS CENTRALI
client: 1780 chantier: 1780001	VILLE D ONNAING DIVERS	270 rue Jean Jaures 59264 Onnaing	Véhicule: 107 LUI - MEME CLIENT CLIENT
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle	DECHARGEMENT debut fin	DEPART chantier	RETOUR centrale
07:50		ATTENTE 00:00	température: TEMPERATURE : 5° vitesse du vent: validité:
code Béton 200	désignation(6)(8) MORTIER S.A.B.M	certification	classe d'exposition(3) Classe Chlorure consistance(7) Dmax 0/4
ciment(type et classe) CEM I 52.5 N CE NF	Additions(type)	dosage(C+Ka)(5) 0	Résistance caractéristique(4)
appellation commerciale MORTIER STABILISE Propriétés particulières spécifiées			
SERVICES	ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)	LIVRAISON RECEPTIONNEE	
CONTRIB ENVIRONNEMENTALE CONTRIB CARBONNE		NOM: signature du client:	
ajout d'ingrédients sur chantier(9): type et quantité: demandeur:		signature:	

(1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cylindres.

(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN