

Bon No: 001255206	1ere Gachée: 13:26 (1) Quantité: 0.50 m3	Date: 16/03/2026 référence commande(2):	Zone: SOUS CENTRALI					
client: 99 chantier: 99114	SAS SANIEZ NORD 60220N		20 RUE L ABBAYE BP 25		Véhicule: 107 LUI - MEME			
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle	DECHARGEMENT debut fin	DEPART chantier	RETOUR centrale	ATTENTE	température: TEMPERATURE : 14			
13:26				00:00	vitesse du vent: validité:			
code Béton			désignation(6)(8)	certification	classe d'exposition(3)	Classe Chlorure	consistance(7)	Dmax
8			BETON S.A.B.M		XC 1		S 1	0/20
ciment(type et classe)			Additions(type)		dosage(C+Ka)(5)	Résistance caractéristique(4)		
CEM III/A42.5 N CE CP1 NF					0			
appellation commerciale C 20/25 6/20								
Propriétés particulières spécifiées								
SERVICES			ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)			LIVRAISON RECEPTIONNEE		
CONTRIB ENVIRONNEMENTALE CONTRIB CARBONNE REP						NOM: signature du client:		
ajout d'ingrédients sur chantier(9): type et quantité: demandeur:			signature:					

(1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en œuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cylindres.

(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN