

Bon No: 001261279		1ere Gachée: 06:34 (1) Quantité: 8.50 m3		Date: 19/09/2026 référence commande(2):		Zone: TRANSPORT ZOI	
client: 9516 chantier: 9516001		SCEA LES TERCEES ABENCOURT				Véhicule: 101 S A B M 01 dddddddddd	
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier		RETOUR centrale	
ATTENTE 06:32		ATTENTE 00:00		température: TEMPERATURE : 18		vitesse du vent: validité:	
code Béton 2		désignation(6)(8) BPS NF EN 206/CN		certification XF1		Classe Chlorure 0.40	
consistance(7) S 4		Dmax 20		ciment(type et classe) CEM I 52.5 N CE NF		Additions(type) 0	
dosage(C+Ka)(5) 0		Résistance caractéristique(4) 25/30		appellation commerciale C25/30 6/20			
Propriétés particulières spécifiées							
SERVICES				ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)		LIVRAISON RECEPTIONNEE	
SAMEDI CONTRIB ENVIRONNEMENTALE CONTRIB CARBONNE REP						NOM: signature du client:	
ajout d'ingrédients sur chantier(9): type et quantité: demandeur:				signature:			

(1) Sauf dispositions particulières,le béton doit être mis en oeuvre,au plus tard,2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression,non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cylindres.

(5) Dosage minimal en liant équivalent,si spécifié par le client pour les BPS;dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN:Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201;BCPE:Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN