

SYNEOS

RUE DU PORT
93460 GOURNAY SUR MARNE

Téléphone : 06.10.60.16.64

Mail :



Bon No : 002179039	1ere Gachée : 10:54 (1) Quantité : 8.00 m3	Date : 10/09/2026 MAHE090926100409	Zone : ZONE A												
Client : C9221560 4 B RUE EPINETTE POLE INFRA GC 77340 Pontault-Combault		Chantier : FONTENAY3 FONTENAY SOUS BOIS 6 ALLEE DES SABLONS 94120 Fontenay-sous-Bois	Véhicule : 617 AB MASS-CG-617-WA Chauffeur : ABOU ABOU Centrale : GOURNAY 02												
<table><thead><tr><th>ARRIVEE CHANTIER réelle</th><th>DECHARGEMENT debut</th><th>fin</th><th>DEPART chantier</th><th>RETOUR centrale</th><th>ATTENTE</th></tr></thead><tbody><tr><td>11:44</td><td>11:53</td><td>11:59</td><td>11:59</td><td>12:21</td><td>00:09</td></tr></tbody></table>		ARRIVEE CHANTIER réelle	DECHARGEMENT debut	fin	DEPART chantier	RETOUR centrale	ATTENTE	11:44	11:53	11:59	11:59	12:21	00:09	Quantite Origine : 80.00 m3 Quantite Restante : 8.00 m3 Livree Reelle : 8.00	CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures
ARRIVEE CHANTIER réelle	DECHARGEMENT debut	fin	DEPART chantier	RETOUR centrale	ATTENTE										
11:44	11:53	11:59	11:59	12:21	00:09										
Code Formule 1C35FXA2S4D22.4	Désignation(6)(8) BPS	Certification NF	Classe d'exposition(3) XA2	Classe chlorure CL 0,65	Consistance(7) S4	Dmax 22.4									
Ciment(type et classe) CEM III/A 42.5 N LH		Additions(type) 0	Dosage(C+Ka)(5) 0	Résistance caractéristique(4) C35/45											
Appellation commerciale : BPS NF EN 206+A2/CN XA2 C35/45 CEM III/A 42.5 N LH PM-ES				Température : N° Grue : Retour béton											
Mode de livraison :															
SERVICES		ADJUVANTS		LIVRAISON RECEPTIONNEE											
CONTRIBUTION CARBONE CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE CONTRIBUTION ENERGETIQUE		8 METRE CUBE 8 METRE CUBE 8 METRE CUBE		Nom: DEMATHIEU BARD CONSTRUCTI Signature du client: 											
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:															

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non