


SYNEOS
BÉTON

 18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
 Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
 beton@syneos.eu - www.syneos.eu

 ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
 SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z


Bon No : 005085729		1ere Gachée : 11:49 (1) Quantité : 8.00 m3		Date : 01/10/2026 MAHE300926094208		Zone : ZONE A													
Client : C9227500 EIFFAGE RAIL SAS BU3356 24 ROUTE DES CHARPERAUX 37270 AZAY SUR CHER				Chantier : ROMAINVILLE1 ROMAINVILLE 33 RUE JEAN JAURES 93230 Romainville		Véhicule : 765 COULIBALY-EZ-765-KQ Chauffeur : MAMADOU MAMADOU Centrale : GOURNAY 05													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ARRIVEE CHANTIER</th> <th>DECHARGEMENT</th> <th>DEPART</th> <th>RETOUR</th> </tr> <tr> <th>réelle</th> <th>debut</th> <th>fin</th> <th>chantier</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>centrale</td> </tr> </tbody> </table>				ARRIVEE CHANTIER	DECHARGEMENT	DEPART	RETOUR	réelle	debut	fin	chantier				centrale	Quantite Origine : 72.00 m3 Quantite Restante : 32.00 m3 Livree Reelle : 8.00		CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
ARRIVEE CHANTIER	DECHARGEMENT	DEPART	RETOUR																
réelle	debut	fin	chantier																
			centrale																
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)													
1C35FX2CALCROY		BPS				XF2													
						CL 0,65													
						S3													
						Dmax 14													
Ciment(type et classe) CEM III/A 42.5 N LH				Additions(type) 0		Dosage(C+Ka)(5) 0													
						Résistance caractéristique(4) C35/45													
Appellation commerciale : BPS NF EN 206/CN C35/45 D14 CEM CEM III/A 42.5 N LH PM-ES						Température :													
Mode de livraison :						N° Grue :													
						Retour béton													
SERVICES				ADJUVANTS		LIVRAISON RECEPTIONNEE													
CONTRIBUTION CARBONE 8.00 METRE CUBE CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE 8.00 METRE CUBE RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR 8.00 METRE CUBE SIKAPUMP 8.00 METRE CUBE CONTRIBUTION ENERGETIQUE 8.00 METRE CUBE				AER 1.10 TECHNO 348		Nom: Signature du client:													
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:																			

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en œuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non