



SYNEOS

BÉTON

18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
Tél : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
beton@syneos.eu - www.syneos.eu

ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
SIRET 538 554 502 00012 - APE 2363Z

Bon No : 003044591		1ere Gachée : 14:07 (1)		Date : 01/10/2026 reg2610016590		Zone : SOUS CENTRALE									
Client : C9258360 SYNEOS NEUILLY NOCEENNE		Quantité : 1.00 m3		Réf. commande(2) :		Véhicule : SC SOUS CENTRALE									
18 B PROMENADE MARX DORMO		Chantier : SC		SOUS CENTRALE		Chauffeur : SC SOUS CENTRAL									
93460 Gournay-sur-Marne		SOUS CENTRALE				Centrale : NEUILLY SUR MARN									
<table border="1"> <tr> <th>ARRIVEE CHANTIER</th> <th>DECHARGEMENT</th> <th>DEPART</th> <th>RETOUR</th> </tr> <tr> <td>réelle</td> <td>debut fin</td> <td>chantier</td> <td>centrale</td> </tr> </table>				ARRIVEE CHANTIER	DECHARGEMENT	DEPART	RETOUR	réelle	debut fin	chantier	centrale	Quantite Origine : 0.50 m3 Quantite Restante : 0.00 m3 Livree Reelle : 1.00		CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
ARRIVEE CHANTIER	DECHARGEMENT	DEPART	RETOUR												
réelle	debut fin	chantier	centrale												
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)									
6J250S1D10		BORDURE				Classe chlorure									
						Consistance(7)									
						S1									
						Dmax									
						10									
Ciment(type et classe)				Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)									
LIGEX FPL1						0									
Appellation commerciale : SOUS CENTRALE BETON A BORDU CEM II				Température :											
Mode de livraison :				N° Grue :											
				Retour béton											
SERVICES				ADJUVANTS		LIVRAISON RECEPTIONNEE									
CONTRIBUTION CARBONE 1.00 METRE CUBE						Nom:									
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE 1.00 METRE CUBE						Signature du client:									
RESPONSABILITE ELARGIE DU 1.00 METRE CUBE															
PRODUCTEUR 1.00 METRE CUBE															
CONTRIBUTION ENERGETIQUE 1.00 METRE CUBE															
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):															
Type et quantité:															
Demandeur:															

(1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cubes.

(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non