SOCODA

SOCODA
0

Bon No: 001013955	1ere Gachée: 13:23 (1) Date: 08/10/2026 jm2610089819 Quantité: 4.00 m3 référence commande(2):		Zone: ZONE CALVI Véhicule: 2 KERAX 9 REMY 50 REMY
client: 005 chantier: 004	BAT CONSTRUCTION CALVI	CALENZANA 20214 Calenzana CALVI	CONSEILS DE SECURITE: XI:irritant — en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures

ARRIVEE CHANTIER convenue	réelle	DECHARGEMENT debut	fin	DEPART chantier	RETOUR centrale	ATTENTE	température:
13:17						00:00	vitesse du vent: validité:

code Béton	désignation(6)(8)	certification	classe d'exposition(3)	Classe Chlorure	consistance(7)	Dmax
VOILE C30XF1S4	BPS NF EN 206+A2/CN		XF1/XD1/XC3/X	CL 0.40	S4	16

ciment(type et classe)	Additions(type)	dosage(C+Ka)(5)	Résistance caractéristique(4)
CEMV/A (S-Q) 42,5 N CE PMPM-ES CP1 NF		294	C30/37

appellation commerciale VOILE C30/37 XF1 D16 S4

Propriétés particulières spécifiées Voile architectonique

SERVICES	ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)	LIVRAISON RECEPTIONNEE
	SPHRe	NOM: signature du client:

ajout d'ingrédients sur chantier(9): signature:
type et quantité:
demandeur:

(1) Sauf dispositions particulières,le béton doit être mis en oeuvre,au plus tard,2 heures aprés la fabrication de la première gachée
(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression,non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
(4) contrôle de la résistance sur cylindres.
(5) Dosage minimal en liant équivalent,si spécifié par le client pour les BPS;dosage nominal en ciment pour les BCP.
(6) BCPN:Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201;BCPE:Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
(7) ou rapport E/C suivant la spécification.
(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN