| | | |
|---|---|---|
| Bon No: 001014039 | 1ere Gachée: 10:58 (1) Date: 26/10/2026 JM2610269872<br>Quantité: 2.00 m3 référence commande(2): | Zone: ZONE CALVI<br>Véhicule:<br>16 KERAX 9 J.C<br>12 JEAN CHRISTO |
| client: 400<br>chantier: 001 | VERDE BALANINA<br>LUMIO | VERDE BALANINA<br>LUMIO |

| ARRIVEE CHANTIER convenue | ARRIVEE CHANTIER réelle | DECHARGEMENT debut | DECHARGEMENT fin | DEPART chantier | RETOUR centrale | ATTENTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:48 | | | | | | 00:00 |

température:
vitesse du vent:
validité:

CONSEILS DE SECURITE:

XI:irritant



en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures

| code Béton | désignation(6)(8) | certification | classe d'exposition(3) | Classe Chlorure | consistance(7) | Dmax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLC25Foncé | BPS NF EN 206+A2/CN | | XC1/XC2 | CL 0.40 | S3 | 16 |

| ciment(type et classe) | Additions(type) | dosage(C+Ka)(5) | Résistance caractéristique(4) |
|---|---|---|---|
| | | 273 | C25/30 |

appellation commerciale SOL C25/30 XC1 D16 S3 Foncé

Propriétés particulières spécifiées Foncé Fibres

| SERVICES | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage) | LIVRAISON RECEPTIONNEE |
|---|---|---|
| | AEA<br>PRE1 | NOM:<br><br>signature du client: |

ajout d'ingrédients sur chantier(9): signature:
type et quantité:
demandeur:

(1) Sauf dispositions particulières,le béton doit être mis en oeuvre,au plus tard,2 heures aprés la fabrication de la première gachée
(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression,non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
(4) contrôle de la résistance sur cylindres.
(5) Dosage minimal en liant équivalent,si spécifié par le client pour les BPS;dosage nominal en ciment pour les BCP.
(6) BCPN:Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201;BCPE:Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
(7) ou rapport E/C suivant la spécification.
(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN