SOPRAGGLO

TEL: FAX:

Bon No: 1ere Gachée: (1) Quantité: m3	Date: Réf. commande(2) :	zone: Véhicule:	
Client:	Chantier:	Chauffeur: Transport:	
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle / DECHARGEMENT debut fin / DEPART chantier / RETOUR centrale / ATIENTE	Quantite Origine : Quantile Restante : Livree Reelle :	CONSEILS DE SECURITE: XI:irritant [X] en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	

Code Formule	Désignation(6)(8)	Certification	Classe d'exposition(3)	Classe chlorure	Consistance(?)	Dmax

Ciment(type et classe)	Additions(type)	Dosage(C+Ka)(5)	Résistance caractéristique(4)

Appellation commerciale :

Garac. complementaire :

Propriétés spécifiées :

SERVICES	ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)	LIVRAISON RECEPTIONNEE
		Nom: Signature du client:
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:	Signature:	

(1) Sauf dispositions particulières.le béton doit être mis en oeuvre.au plus tard,2 heures après la fabrication de la première gachée
(2) Cette case est obliçiatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
(3) la classe XO ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression.non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
(4) contrôle de la résistance sur cubes.
(5) Dosaçie minimal en liant équivalent.si spécifié par le client pour les BPS;dosaçie nominal en ciment pour les BCP.
(6) BCPN:Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201 ;BCPE:Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
(7) ou rapport E/C suivant la spécification.
(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN.Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non