SYNEOS
BÉTON
18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
beton@syneos.eu - www.syneos.eu
ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
SIRET 538 554 502 00012 - APE 2363Z

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bon No : 005085759 | 1ere Gachée : 08:26 (1)<br>Quantité : 8.00 m3 | Date : 08/10/2026<br>Réf. commande(2) : | MAHE071026113552 |
| Client : C9227500 EIFFAGE RAIL SAS BU3356<br>24 ROUTE DES CHARPERAUX<br>37270 AZAY SUR CHER | | Chantier : ROMAINVILLE1<br>ROMAINVILLE<br>33 RUE JEAN JAURES<br>93230 Romainville | Zone : ZONE A<br>Véhicule : 240<br>SANANKORO-FK-240-XV<br>Chauffeur : 240<br>DIABATE<br>Centrale : GOURNAY 05 |

CONSEILS DE SECURITE

en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures



| ARRIVEE CHANTIER réelle | DECHARGEMENT debut | DECHARGEMENT fin | DEPART chantier | RETOUR centrale |
|---|---|---|---|---|
| 09:58 | 10:06 | 10:36 | 10:36 | 11:27 |

Quantite Origine : 32.00 m3
Quantite Restante : 16.00 m3
Livree Reelle : 8.00

| Code Formule | Désignation(6)(8) | Certification | Classe d'exposition(3) | Classe chlorure | Consistance(7) | Dmax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1C35FXF2CALCROY | BPS | | XF2 | CL 0,65 | S3 | 14 |

| Ciment(type et classe) | Additions(type) | Dosage(C+Ka)(5) | Résistance caractéristique(4) |
|---|---|---|---|
| CEM III/A 42.5 N LH | | 0 | C35/45 |

Appellation commerciale : BPS NF EN 206/CN C35/45 D14 CEM CEM III/A 42.5 N LH PM-ES
Température :
N° Grue :
Mode de livraison : Retour béton

| SERVICES | | ADJUVANTS | LIVRAISON RECEPTIONNEE |
|---|---|---|---|
| CONTRIBUTION CARBONE | 8.00 METRE CUBE | AER 1.10 | Nom: EIFFAGE RAIL SAS BU3356 |
| CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE | 8.00 METRE CUBE | TECHNO 348 | Signature du client: |
| RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR | 8.00 METRE CUBE | | |
| SIKAPUMP | 8.00 METRE CUBE | | |
| CONTRIBUTION ENERGETIQUE | 8.00 METRE CUBE | | |

Ajout d'ingrédients sur chantier(9):
Type et quantité:
Demandeur:

(1) Sauf dispositions particulières,le béton doit être mis en oeuvre,au plus tard,2 heures aprés la fabrication de la première gachée
(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
(3) La classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression,non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
(4) contrôle de la résistance sur cylindres.
(5) Dosage minimal en liant équivalent,si spécifié par le client pour les BPS;dosage nominal en ciment pour les BCP.
(6) BCPN:Béton à Composition Prescrite dans la norme NF DTU 21;ou BCP(Béton à composition prescrite sur étude)ou BICP(Béton d'ingénieurie à Composition Prescrite.
(7) pour les BCP ou BICP,suivant la spécification,consistance en terme de classe ou de valeur cible,ou rapport E/C.
(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN.Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non