SYNEOS
BÉTON
18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
beton@syneos.eu - www.syneos.eu
ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
SIRET 538 554 502 00012 - APE 2363Z

Bon No : 001421126	1ere Gachée : 09:21 (1) Quantité : 8.00 m3	Date : 10/11/2026 Réf. commande(2) : 1045	MAHE091126141510
Client : C9203700 AVENIR TP FERME DE LA MOTTE ROUTE DE MELUN 77580 COUTEVROULT		Chantier : LAGNY LAGNY SUR MARNE RUE DE STRASBOURG 77400 Lagny-sur-Marne	Zone : ZONE A Véhicule : 282 ECOTRANS-FT-282-GQ Chauffeur : DRAME DRAME Centrale : GOURNAY 01

ARRIVEE CHANTIER réelle	DECHARGEMENT debut	DECHARGEMENT fin	DEPART chantier	RETOUR centrale
10:12	10:12	10:42	10:42	11:37

Quantite Origine : 8.00 m3
Quantite Restante : 0.00 m3
Livree Reelle : 8.00

CONSEILS DE SECURITE
en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures



Code Formule	Désignation(6)(8)	Certification	Classe d'exposition(3)	Classe chlorure	Consistance(7)	Dmax
6J300S1D22.4	BORDURE				S1	22.4

Ciment(type et classe)	Additions(type)	Dosage(C+Ka)(5)	Résistance caractéristique(4)
CEM III/A 42.5 N LH		0	

Appellation commerciale : SOUS CENTRALE 300 S1 D22.4 CEI CEM II
Température :
N° Grue :
Mode de livraison : Retour béton

SERVICES		ADJUVANTS	LIVRAISON RECEPTIONNEE
CONTRIBUTION CARBONE	8.00 METRE CUBE		Nom: AVENIR TP
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE	8.00 METRE CUBE		Signature du client
RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR	8.00 METRE CUBE		
CONTRIBUTION ENERGETIQUE	8.00 METRE CUBE		

Ajout d'ingrédients sur chantier(9):
Type et quantité:
Demandeur:

(1) Sauf dispositions particulières,le béton doit être mis en oeuvre,au plus tard,2 heures aprés la fabrication de la première gachée
(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
(3) La classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression,non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
(4) contrôle de la résistance sur cylindres.
(5) Dosage minimal en liant équivalent,si spécifié par le client pour les BPS;dosage nominal en ciment pour les BCP.
(6) BCPN:Béton à Composition Prescrite dans la norme NF DTU 21;ou BCP(Béton à composition prescrite sur étude)ou BICP(Béton d'ingénieurie à Composition Prescrite.
(7) pour les BCP ou BICP,suivant la spécification,consistance en terme de classe ou de valeur cible,ou rapport E/C.
(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN.Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non